

海南省环岛管网输气管道工程（吉阳段）临时占用林地植被恢复项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：用于支付吉阳区辖区内海南省环岛管网输气管道工程（吉阳段）临时占用林地植被恢复尾款。

（二）工程建设内容：根据国家管网集团海南省管网有限公司来函要求，“在管线中心 2 米范围内种植浅根系草本纲目，剩余范围种植浅根系植物”。结合作业区现状情况分类修复：1、高速、高铁等主要交通线视距范围区域，采用人工造林修复方式，管道中心 2 米范围种植浅根系草本植物，其他范围种植浅根系灌木。2、上述区域以外相对偏远区域，对于地表裸露较明显的区域，采用人工造林修复方式，管道中心 2 米范围种植浅根系草本植物，其他范围种植浅根系乔灌木（选用小苗）；对于地表已有部分自然复绿，裸露不明显的区域，加强巡护，促进自然恢复。

（三）营造丰富的植物景观，更好的为周边居民提供优质的活动空间。

（四）形成乔、灌、草植物群落，起到防风固沙、阻止水土流失的作用。

（五）突出三亚四季如春的特色，加强三亚市景观层次及彩化建设，进一步提升三亚市绿化品质。

（六）改善生态环境的需要。

预算单位三亚市吉阳区农业农村局的项目海南省环岛管网输气管道工程（吉阳段）临时占用林地植被恢复工程的部门项目

主管部门为三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：李玮

联系电话：13976203733

总体目标：减少吉阳区黄土漏露面，增加绿化植被覆盖率，改善该区域环境。

2023 年年度目标是减少吉阳区黄土漏露面，增加绿化植被覆盖率，改善该区域环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源为海南省环岛管网输气管道工程（吉阳段）临时占用林地植被恢复经费。

（二）资金使用情况：已支付尾款 1037889.83 元，执行率 97.9%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：项目于 2021 年 11 月 19 日在。

（二）项目管理情况内容包括：项目总体策划、各阶段工作范围及内容、项目组织机构及职能分工、项目前期管理、质量、安全管理、建设施工管理、合同、信息管理、组织协调方案。

四、项目绩效情况

（一）该项目是市级下达的复绿工程，是与城市建设发展相匹配的重要基础设施工程，它的建设将有助于推进改善土地

的可供利用状态，美化吉阳区绿化景观，对三亚市国民经济的可持续发展将起积极推动作用。随着项目的建设及投入使用，所带来的居住环境和生态环境的改善效果将十分良好和明显。

现项目已竣工并结算审核。经区财政局审查结论书该工程总造价为 1999786.91 元(其中:建安工程费 1853804.88.46 元, 工程建设其他费 145982.03 元)。

五、其他需要说明的问题

该工程已完成，经区财政局结算审查报市级，已拨付并支付尾款。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日

