

吉阳区大茅河专项治理（二期）项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

三亚市大茅智慧生态国家级田园综合体项目建设方案（以下简称大茅田园综合体）于 2021 年 10 月 15 日先后获国家财政部农业农村司、海南省财政厅审批通过，共包含 14 个项目，该项目共包含 4 个基础类设施项目（分一、二期、三建设，由政府投资）、10 个产业类项目为企业自主投资。项目总投资 8.43 亿元，包括社会资本资金 6.63 亿元、中央补助资金 1.5 亿元、地方统筹资金 3000 万元。

1. 立项情况：吉阳区大茅河专项治理（二期）项目，于 2022 年 6 月 30 日获得区发展改革委会立项批复。

2. 实施主体：吉阳区农业农村局

3. 项目资金：2023 年下拨 70 万，资金项目名称为吉阳区大茅河专项治理（二期）项目。

4. 项目主要内容：

（1）吉阳区大茅河专项治理（二期）项目

立项金额 2505.02 万元，主要建设内容为河道清淤工程 1.9km、驳岸处理工程及拦水坝工程等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 年度预算绩效目标：以农业、教育、文旅“三位一体”发展为指导，实现农业产业、教育产业、文旅产业均协调可持续发展，为大茅未来建立一个循环渐进的弹性框架，最终

实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富裕。开展农村宅基地和集体产权制度改革，理顺村集体产权关系，助力吉阳区乡村振兴事业蓬勃发展

2. 绩效指标设定及完成情况:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	青苗补偿标准	=	50000	元/亩	50000	100.00
产出指标	数量指标	涉及青苗补偿范围	=	14	亩	14	100.00
效益指标	社会效益指标	美化村民居住环境提升幸福感	定性	高中低		高	100.00
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90%		90	100.00

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

完成吉阳区大茅河专项治理（二期）项目青苗补偿，加快完成项目建设。

(二) 项目资金：2023 年下拨财政资金 70 万，资金项目名称为吉阳区大茅河专项治理（二期）项目。

(三) 项目资金使用情况：项目青苗补偿款累计支出 70 万元，支出率 100%

(四) 项目资金管理情况

按照《三亚市国家级田园综合体建设试点补助资金实施办法》规范田园综合体建设补助资金使用管理，提高财政资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已完工。

（二）项目管理情况

组织成立大茅田园综合体工作推进领导小组，设立驻村工作专班，施行每周例会制度，并将每日工作进展情况推送至领导小组微信群。

四、项目绩效情况

项目已完工。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

已完工。

（二）存在问题

无。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月17日

