

农田建设补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据三亚市“十四五”高标准农田建设规划文件要求，由我局开展三亚市吉阳区 2019-2022 年中廖田洋高标准农田建设项目，资金由中央、省级、市级、区级四级资金组成，资金来源为农田建设补助资金。

预算单位：三亚市吉阳区农业农村局的项目，农田建设补助资金属于部门项目

主管部门为三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：林日历

联系电话：13647509988

项目概述如下：项目已完成全部的施工建设并部分已投入使用

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完善我区田洋和农田水利设施建设，保障农作物生产。

2023 年年度目标是完善我区田洋和农田水利设施建设，保障农作物生产。

当年年度目标完成情况：已完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目根据市政府、市农业农村局下达年度建设任务及项目区选址，区农业农村局通过公开招标选定项目施工单位，并开展项目建设。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 1950000 元，资金总额-全年预算数 6670000 元，

财政资金-年初预算数 1950000 元 财政资金-全年预算数 6670000 元，

专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元，

单位年初预算数 0 元，单位全年预算数 0 元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 5668626.10 元，资金总额-执行率 84.99%元

其中：

财政资金-全年执行数 5668626.10 元，财政资金-执行率 84.99%

专户全年执行数 0 元，专户-执行率 0

单位全年执行数 0 元，单位全年执行率 0.00%

（三）项目资金管理情况

高标准农田建设资金全部用于支付高标准农田建设项目各项费用，资金严格按照财务管理制度管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

成立项目领导小组，由区政府分管副区长担任组长，组员由区农业农村局、财政局、发改委、水务局、吉阳区项目推进服务中心等单位领导组成，领导小组下设办公室，负责指导项目的初步设计报告的编制，负责项目的设计、施工以及经营管理活动，落实项目资金并监督项目的资金使用，保证资金安全，发挥最大的效益，对竣工项目组织验收，并对项目成果进行推广等。

（二）项目管理情况

对项目进行“七制”管理。

一是项目公示制。项目立项后，在项目区张贴项目实施公示。

二是项目法人制。市政府成立土地治理项目工程指挥部，由三亚市农业综合开发办公室主任为项目法人代表，负责项目的实施管理。

三是项目概预算评审制。项目概预算报市财政评审中心进行评审，评审结果做为项目实施的依据。

四是项目招投标制。项目在实施前成立招投标工作领导小组，向社会进行公开招投标。

五是工程监理制。通过监理公司对项目实行“三控制、二管理、一协调”。

六是实行财政报账制。项目财政无偿资金全部实行报账制管理。

七是工程决算审计制。工程竣工验收后，工程决算要报审计部门审计后才能付完工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。项目已完成全部的施工建设并部分已投入使用，2023年完善我区田洋和农田水利设施建设，促使农作物生产量较于去年已增加。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快农田建设竣工验收工作，建后纳入农田管护，保障农田基础设施运转正常。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 高标准农田建设项目均为田间建设工程，因此尽量选择冬季瓜菜或睡到收割结束后进行，能尽量避免对农作物种植人员造成损失。

2. 下雨对高标准农田建设项目影响很大，尽量选择在旱季进行项目建设。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月18日



