

三亚市吉阳区农业农村局 渔业发展补助资金项目支出绩效 自评报告

项目概况

（一）项目基本情况：

根据《吉阳区渔港驻港专班工作方案》，为统筹管理红沙港、青梅港、鹿回头进出港报备、安全生产、疫情防控和整治违规船舶工作，将进出港、自然湾渔船渔民建立信息、各工作组建立综合协调、信息共享的联动机制，构建吉阳区渔港全环节联动的线上线下管理机制，确保红沙港、青梅港、鹿回头违规船舶“一处违规、处处受限”，严厉打击违法违规渔船，起到震慑作用。促进国民经济发展的需要，满足渔民有序的生产生活需求，提升渔民生活的幸福感获得感。

立项情况：红沙码头驻港办公点建设工程，于 2023 年 3 月 21 日获得区发展改革委会立项批复。

实施主体：吉阳区农业农村局

项目资金：2023 年下拨 50 万，资金项目名称为渔业发展补助资金。

4. 项目主要内容：

立项金额 47 万元，主要建设内容为场地平整、清理建筑垃圾、新建集装箱办公场所及相应配套等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 绩效目标完成情况：完善渔业码头建设，保障渔民渔船进出港报备管理。

2. 绩效指标设定及完成情况:

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	渔船进出港报备站点	\geq	1	个	1	100.00%
效益指标	社会效益指标	保障渔民渔船每日进出港报备管理	定性	好坏		好	100.00%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	\geq	95%		95	100.00%

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

红沙码头驻港办公点建设工程项目。目前现场施工量约95%，已拨付80%工程进度款。

(二) 项目资金：2023年市农业农村局下拨资金50万，资金项目名称为渔业发展补助资金。

(三) 项目资金使用情况：累计支出36.44万元，支出率81.77%

(四) 项目资金管理情况

我局资金专款专用，并按上级要求及财政制度要求，严控资金拨付。

三、项目组织实施情况

1. 项目管理情况

实施吉阳区渔港码头驻港办公点建设工程项目的建设，是为统筹管理红沙港、青梅港、鹿回头进出港报备、安全生产、疫情防控和整治违规船舶工作，将进出港、自然湾

渔船渔民建立信息、各工作组建立综合协调、信息共享的联动机制，构建吉阳区渔港全环节联动的线上线下管理机制，确保红沙港、青梅港、鹿回头违规船舶“一处违规、处处受限”，严厉打击违法违规渔船，起到震慑作用。

三亚市吉阳区渔港码头驻港办公点建设工程，是我区根据“统筹管理进出港报备、安全生产、疫情防控和整治违规船舶”的原则进行的一项重要举措，是“吉阳区渔港驻港专班工作”现场第一线工作的重要组成部分。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照倒排工期加快推进项目竣工结算验收，落地投入使用。

三亚市吉阳区农业农村局

2024年1月15日

